



**Общество с ограниченной ответственностью
«ПетербургРеставрация» (ООО «ПР»)**

ИНН: 7813603223, ОГРН: 1147847414934,

190121, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 130, лит. А, офис 408,
e-mail: peterburgrest@gmail.com, тел.: +7(931) 332-21-24

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 02591 от 15.06.2015г.,
Свидетельство СРО АСО «Балтийское объединение проектировщиков» регистрационный номер
1317-2017-7813603223-01 от 15.02.2017г.,

Ассоциация «ИНЖГЕОСТРОЙ» регистрационный номер И-050-7813603223 от 25.01.2021 г.

Заказчик: ГКУ «Управление по обеспечению ГЗ ЛО»

**Проектно-сметная документация на выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Пожарное депо» по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, г. Приозерск, ул. Жуковского, дом 6**



Раздел 3. Проектная документация

Проект организации работ

68-21/ГЗ- ПОР

Том 5

Санкт-Петербург
2021г



**Общество с ограниченной ответственностью
«ПетербургРеставрация» (ООО «ПР»)**

ИНН: 7813603223, ОГРН: 1147847414934,

190121, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 130, лит. А, офис 408,

e-mail: peterburgrest@gmail.com, тел.: +7(931) 332-21-24

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 02591 от 15.06.2015г.,

Свидетельство СРО АСО «Балтийское объединение проектировщиков» регистрационный номер
1317-2017-7813603223-01 от 15.02.2017г.,

Ассоциация «ИНЖГЕОСТРОЙ» регистрационный номер И-050-7813603223 от 25.01.2021 г.

Заказчик: ГКУ «Управление по обеспечению ГЗ ЛО»

**Проектно-сметная документация на выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Пожарное депо» по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, г. Приозерск, ул. Жуковского, дом 6**

Раздел 3. Проектная документация

Проект организации работ

68-21/ГЗ- ПОР

Том 5

Генеральный директор

Н.С. Барабанщиков

Главный инженер проекта

П.В. Прасолова



Санкт-Петербург
2021г

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА

Краткая характеристика участка застройки

Объект находится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 6, лит. А. и ограничено с севера улицей Калинина, юга – Советской улицей, запада – Исполкомовской улицей, востока – улицей Жуковского.

Год последнего капремонта – 1947 год. Общая площадь здания – 317,9 м².

Здание «Пожарное депо», построено в 1939 году, архитектором Я. Ланкиненом. Здание в плане имеет «Г»-образную форму с размерами 13,5х20,0 м. Здание имеет каланчу высотой не менее 18,5 м. Здание двухэтажное, под зданием располагается подвал. Высота этажей соответственно: первый этаж 2,7 м; второй этаж – 3,0 м. Высота подвала переменная – 1,2-1,4 м; 1,7-1,8 м.

По конструктивной схеме здание представляет собой здание с неполным каркасом: продольные и поперечные несущие стены, монолитные железобетонные колонны, на которые опираются главные и второстепенные балки монолитного железобетонного перекрытия. Жёсткость и устойчивость здания обеспечивается кирпичными стенами, связанными с монолитными железобетонными перекрытиями, обеспечивая передачу действующих нагрузок на фундамент.

Фундаменты под стены здания бутобетонные ленточные, под несущие колонны – монолитные железобетонные.

Стены кирпичные из красного полнотелого кирпича на известковом растворе. Стены оштукатурена. Перемычки над оконными проёмами, в основном, рядовые.


Перекрытия (в осях 1-4/Б-Е) над подвалом, первым этажом и покрытие выполнены из монолитного железобетона по главным и второстепенным балкам.

В здании расположена одна двухмаршевая лестница, выполненная по металлическим косоурам с монолитными ступенями, лестничные площадки монолитные по металлическим прокатным балкам. Лестница расположена в пристройке, выполненной в более позднее время.

Подпись и дата
Инв. № д/фл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

					68-21/23-ПОР	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

Рис. 2.1. Ситуационный план



Краткая климатологическая справка

Климат района реконструкции умеренный, влажный, определяется бассейном Балтийского моря. Преобладают ветры западного и юго-западного направления. По климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2011 территория строительства относится к району II, подрайону II В.

Средняя температура самой холодной пятидневки - 26°C.

Средняя температура наиболее холодных суток - 30°C.

Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха менее 0 0С - 146, менее 8 0С - 219.

Абсолютный максимум температуры достигает + 34°C.

Средняя годовая температура воздуха составляет + 5,4 градуса.

Средняя норма осадков составляет 694 мм.

По СП20.13330.2011 нормативная масса снегового покрова - 180 кгс/м²; нормативное значение ветрового давления для II ветрового района составляет - 0,30 кПа (30 кгс/м²).

Сведения о возможности использования местной рабочей силы и мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов.

Подпись и дата	
Инв. № д/фл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						9

5. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Производство работ по реставрации предполагается выполнить подрядным способом.

Подрядная организация определяется из числа исполнителей, имеющих допуски и лицензию на право производства соответствующих видов работ. При проведении работ осуществляется технический и авторский надзор за ремонтно-строительными работами.

Последовательность ведения ремонтно-строительных работ

СМР состоят из подготовительного и основного периода выполнения работ.

Подготовительный период содержит:

- организация бытового городка;
- ознакомление рабочего персонала с рабочей документацией и ППР;
- проведение необходимых инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и работе на высоте при выполнении работ на кровле и с инвентарных лесов;
- доставка материалов, техники;
- устройство временного ограждения мест производства работ;
- подготовка строительных механизмов;
- монтаж строительных инвентарных лесов (см. прилож. 3);
- до начала работ, оформить акт-допуск по форме, указанной в приложении «В» СНиП 12.03.01 «Безопасность труда в строительстве»;
- временное электроснабжение и водоснабжение мест производства работ. Точку подключения указывает Заказчик;
- установить плакаты и надписи по ТБ и пожарной безопасности и пожарные щиты с противопожарным инвентарем;
- установить информационный щит;
- организовать площадку для складирования материалов;

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно прило-

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						17

настройки.

2.9. В процессе инъектирования не допускается резкого повышения давления в насосе на выходе материала.

2.10. После схватывания раствора шпатель срезается заподлицо с поверхностью.

2.11. Инъекционные отверстия запечатать ремонтной смесью "РЕНОВИР Шлюз".

2.12. Расход материалов инъекционной смеси "РЕНОВИР Инжект", ремонтной смеси "РЕНОВИР Шлюз" зависит от состояния кирпичной кладки, размера пустот, влажности и уточняется по факту.

3. Восполнение утрат кирпича в местах деструкции.

Произвести расчистку поверхности кирпичной кладки от:

- вываливающихся кирпичей
- от деструктированного шовного раствора на глубину не менее 1, 5 см
- от деструктированного осыпающегося кирпича
- водорастворимых солей, кристаллизованных на поверхности кирпича
- удаление солей производить только сухим способом без применения воды.

3.1. Восполнение утрат кирпича, потерявшего более $\frac{1}{2}$ своей толщины, производится путём проведения следующих мероприятий:

- Удаление оставшейся части кирпича.
- Расчистка поверхности гнезда от раствора в месте вставки.
- Вставка подобранного по размеру кирпича на шовном растворе.

Для восполнения утрат кирпича используется глиняный кирпич пластического формования, марки 125-150, с морозостойкостью 35, без дефектов, нормальной степени обжига.

3.2. Восполнение утрат кирпича, потерявшего от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ своей толщины, производится путём проведения следующих мероприятий:

Подпись и дата									
Инв. № д/л.									
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР				Лист
									21

Методы и средства контроля и испытаний

Контролируемые работы	пункт	Норм. документ
Входной контроль проектной документации	П. 5.5.	СП 48.13330.2011. Организация строительства.
Входной контроль строительных материалов и изделий		ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
Ремонт кровли	П. 7	СП 17.13330.2017 «Кровли»,
Отделка поверхностей	П. 7.2; 7.5.	СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
Кровля	П. 4; 5	СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-25-80 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-23-81*,
Ремонт инженерных сетей	П. 5	СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
	П. 6	СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
Гидроизоляция подвала	П. 6.2, 6.3	СП 63.13330.2018 «Бетон-

Инв. № подл.	Подпись и дата
Инв. № дц/л.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						26

		ные и железобетонные конструкции»
--	--	--------------------------------------

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцфл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

68-21/23-ПОР

Лист

27

типа ZT-300.

Работать в неосвещенных местах запрещается.

Под местом работ на поверхности земли по границе опасной зоны от возможного падения материалов с кровли выставить сигнальное ограждение и знаки безопасности

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
Инв. № инв.	Инв. № дцфл.				68-21/23-ПОР
Взам. инв. №	Подпись и дата				Изм.
Инв. № дцфл.	Подпись и дата				№ докум.
					Дата

8. УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Проект организации ремонта разработан с учетом требований Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» в редакции от 31.12.2017г.

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей, максимальное восстановление зеленых насаждений, проведение, при необходимости, работ по озеленению территории строительства.

Кроме того, для наименьшего загрязнения окружающей среды, предусматриваются:

- поставка мелкоштучных строительных материалов в специальной упаковке;
- поставка жидких и полужидких материалов (краски, мастики, шпаклевки) в мелкой таре, готовыми к употреблению;

Удаление отходов строительного производства:

- Твердых. Обломки кирпича, отходы отбитой штукатурки, комки растворо-бетонных смесей, обрезки пиломатериалов и изоляционных материалов, а также упаковка и использованная тара собираются в мешки, выносятся и укладывается в мусоросборник;
- Пылевидных. Мелкий мусор и сухие пылевидные остатки материалов собираются в пыленепроницаемые мешки (крафт, полиэтилен) и выносятся в мусоросборник, обеспечивающим минимальное загрязнение окружающей среды.

Для сбора мусора используются строительные мусоросборники. По мере наполнения контейнеры с мусором вывозятся со строительной площадки. Место установки указано в строительном генеральном плане.

Для удаления бытовых отходов служат контейнеры для бытовых отходов.

Стоянки личного, грузового и специального автотранспорта возле строи-

Подпись и дата	
Инв. № д/ф.л.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					68-21/23-ПОР	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		37

тельной площадки не предусмотрены.

После окончания строительных работ поверхность газонов, дорог и площадок восстанавливается в случае их повреждения.

Инв. № подл.	Подпись и дата											Лист
Инв. № дц/л.												
Взам. инв. №												
Инв. № подл.	Подпись и дата											
Инв. № подл.											68-21/23-ПОР	38
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата								

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ

Директивная продолжительность комплекса СМР равна 125 календарных дней. Детальный график производства работ разработать в ППР.

График производства работ представлен в приложении №2.

10. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в кадрах в определяется по формуле

$$P=T:P,$$

Где P- потребность в ресурсах, чел,

T- общие трудозатраты, чел.дн.,

P- продолжительность работ (125 дней)

$$P=2513:125= 20 \text{ чел.}$$

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Необходимая потребная электрическая мощность для нужд строительства составляет 12,16 кВА.

Расчет потребности в электроэнергии

Потребители	Марка	Мощность на 1 шт., кВт	Кол-во	Общая мощ- ность кВт
Наружное освещение площадки		0,3	2	0,6
Внутреннее освещение мест производства работ		0,3	3	1,8
Временные здания кон- тейнерного типа	-			-

Подпись и дата
Инв. № д/фл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						39

12. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ИНСТРУМЕНТАХ

№ п/п	Наименование инструмента	Марка, тех. хар-ки	Ед. изм.	Кол-во
1.	Машина-манипулятора Hino Ranger	Общая длина машины-7,5 м Общая высота машины-3,00 м Длина кузова-6 м Ширина кузова-2,3 м Грузоподъемность крана под собой-3 т Грузоподъемность крана на тах вылете-1 т Грузоподъемность платформы-7 т Вылет стрелы-6 м Высота от земли до платформы-1,2 м	шт.	1
2.	Бетоносмеситель Камаз ТЗА5814У7	Вместимость смешительного барабана 10 м ³	шт.	1
3.	Бетононасос Putzmeister M 20-4	Объем подачи бетона-90 м ³ /ч	шт.	1
4.	Вибратор глубинный ВИ-1-17 М (или аналог)	Потребляемая мощность вибратора-1,4 Номинальная мощность-1 кВт	шт.	1

Подпись и дата	
Инв. № д/фл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						68-21/23-ПОР	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			43

		Вынуждающая сила 3,85 Частота колебаний -285		
5.	Однороторные затирочные машинки Кребер (или аналог)	Диаметр затирочного диска: 980мм Рабочая масса: 110кг Количество лопастей: 4 Модель двигателя, мощность: электрич. 380 В, 31,6 кВт Габариты (ДхШхВ): 2200х980х900 мм	шт.	1
6.	Контейнер Пухто 6 м3	Открытый транспортный металлический контейнер (Сменный кузов) Объем - 6 м.куб. Габаритные размеры - 2500х6285х1682 (Ш*Д*В) мм. Вес - 2250 кг Транспортировка - ЗИЛ МСК-ТП, МАЗ МСК-ТП, ГАЗ МСК-К	шт.	1
7.	Тележка	0,3 м3	шт.	3
8.	Шлифовальная машина электрическая	Bosch GWS 660 Professional (060137508N) 660 Вт d125 мм	шт.	2
9.	Отрезная машинка	Makita 9069 2000 Вт d230 мм	шт.	3

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

68-21/23-ПОР

Лист

44

10.	Сверлильная машина	типа Bosch, Makita	шт.	2
11.	Отбойный молоток	Bosch GSH 16-30 (611335100) 1750 Вт 41 Дж HEX 30	шт.	3
12.	Дрель ударная	типа Bosch, Makita	шт.	5
13.	Миксер для штукатурный составов	типа Bosch, Makita	шт	4
14.	Ножницы электрические	ЗУБР ЗНЛ 500 Вт	шт	2
15.	Водосточные клещи (разные)	Freund 2	шт	4
16.	Инструмент (лопаты, ломы, гвоздодер, молотки, кувалды и т.д.)		шт	9
17.	Леса строительные инвентарные	рамные ЛРСП-30	комп.	1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						45

Средства индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование	Марка	Кол-во
18.	Каски строительные с подбородочным ремешком		на всех работающих
19.	Ботинки кожаные на нескользящей подошве		на всех работающих
20.	Костюм или комбинезон хлопчатобумажный		на всех работающих
21.	Очки защитные	ЗП2-84	на всех работающих
22.	Наушники противозумные	ПУМА СОМЗ-3	на всех работающих
23.	Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа	НВ-20, артикул vpro НВ	на всех работающих
24.	Страховочная привязь	Профи Универсал ФАСТ V2, артикул vnt 053	на всех работающих

Подпись и дата

Инв. № д/фл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

68-21/23-ПОР

46

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

13. ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ И ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Исходя из оптимального насыщения фронта работ трудовыми ресурсами необходимое количество работников определено в количестве:

$$Ч = 20 \text{ чел.}$$

На основании «Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНИП 3.01.01-85)» соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается соответственно 85, 8, 5 и 2%. Максимальное количество работников составит:

Таблица 13.1.

Категория работников	Норматив, %	Максимальное количество работающих	Примечание
Рабочие	85	16	
ИТР	8	2	
Служащие	5	1	
МОП	2	1	
Итого:		20	

Требуемы состав помещений и расчетная численность работающих представлена в таблице 13.2.

Таблица 13.2.


Наименование помещений бытового городка	Расчетное количество человек ($Ч_{расч.}$)	
	Расчетная формула	$Ч_{расч.}$
Контора начальника участка (прораба)	$Ч_{расч} = 0,6 \times Ч_{итр, моп, служ}$	1,8
Гардеробная	$Ч_{расч} = Ч_{мах}$	14
Душевая	$Ч_{расч} = 0,45Ч_{мах} + 0,6Ч_{итр, моп, служ}$	8,1

Подпись и дата
Инв. № д/фл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						49

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

Инв. № подл.	Подпись и дата										Лист
Инв. № дцфл.	Инв. № дцфл.										
Взам. инв. №	Взам. инв. №										
Инв. № подл.	Подпись и дата										
Инв. № подл.	Подпись и дата									68-21/23-ПОР	51
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							




Условные обозначения	
	Зона производства работ
	Ограничение скорости
	Информационный щит
	Щит схемы движения автотранспорта
	Опасная зона от падения предметов с высоты
	Точка подключения электричества
	Щит по охране труда
	Прожектор
	Точка подключения воды
	Направление движения автотранспорта
	Огнетушители ОУ-1
	Бытовые помещения
	Площадка для складирования
	Леса рамные ЛРСР-30

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	


Технико-экономические показатели		
1	Площадь строительной площадки, м ²	300
2	Площадь склада, м ²	40
3	Общие трудозатраты, чел. дн	2513
4	Продолжительность строительства, дни	125

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	68-21/зз-ПОР			
						Проектно-сметная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пожарное депо» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Жуковского, дом 6			
ГАП		Базылина			11.21.	Проект организации работ	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Прасолова					п		
Выполнил		Самков				Стройгенплан М 1 : 500	ООО "ПетербургРеставрация"		
Проверил		Барабанчиков							
Н.контр.		Котилевцева							



Проект: Проект1 Дата: Вт 23.11.21	Задача		Неактивная суммарная задача		Внешние задачи	
	Прерывание		Задача вручную		Внешняя веха	
	Веха		Только длительность		Крайний срок	
	Суммарная задача		Суммарное сведение вручную		Ход выполнения	
	Суммарная задача проекта		Суммарная задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Неактивная задача		Только начало			
	Неактивная веха		Только окончание			

Схема устройства временной кровли



Ведомость расхода материалов

№ поз	Наименование	Кол-во		Объем древесины, м³	
		шт.	м.п.	1 эл-нт	всего
1	Прогон, доска 50x150	-	386,4	-	2,9
2	Раскос, доска 50x150	-	247,5	-	1,850
3	Стойка, доска 50x150	-	54,0	-	0,41
4	Связи, 25x150	-	21,0	-	0,79
5	Обрешетка, 25x150	-	488,3	-	1,83
	Пленка армированная м²	-	172,0		
	металлические уголки КУУ 105x105x90x3; шт.	-	30	-	
	Шпилька М16	-	18	-	
	Уголок 100x100x5		30,5		
	Пластина 150x150x6, шт.		60		

Основные указания

1. Временная кровля представляет собой скатную деревянную конструкцию. По деревянной обрешетке монтируется армированная полиэтиленовая пленка.
2. Уголок 100x100x5 крепится к кирпичной стене металлическими анкерами. Шаг анкеров 1 м.
3. Брус 150x150 закреплять к кладке перфорированной лентой на анкерах.

Согласовано
 №
 Взамен инв.
 Инв. № посл. Подр. и дата


						68-21/гз-ПОР					
						Проектно-сметная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пожарное депо» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Жуковского, дом 6					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Ремонт и приспособление	Стадия	Лист	Листов		
ГАП		Базылина		<i>Базылина</i>			П	6			
ГИП		Прасолова									
Выполнил		Цветков		<i>Цветков</i>							
Проверил		Барабанщиков		<i>Барабанщиков</i>							
Норм.контр.		Котилевцева		<i>Котилевцева</i>		Схема устройства временной кровли		ООО «ПетербургРеставрация»			

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ ЛРСП-30

ТУ 5225-003-37582698-2013

ПАСПОРТ

Сертификат № RU.MCC.085.209.26559



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Леса ЛРСП-30 представляют собой леса рамные строительные приставные (далее леса), выполненные в соответствии с ТУ 5225-003-37582698-2013 и предназначенные для отделочных работ на фасадах зданий высотой до 30 метров.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Максимальная высота лесов, м 30

2.2. Шаг яруса, м 2

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

68-21/23-ПОР

Лист

52

2.3. Шаг рам вдоль стены, м2; 3

2.4. Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м0,976

2.5. Количество ярусов настилов, одновременно укладываемых на леса, шт.....2 (рабочий+страховочный)

2.6. Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м²)200

Все металлические части лесов имеют износостойчивое полимерное покрытие.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Леса (см. схему сборки лесов) представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам с лестницей(1), рам без лестниц (2), диагональных (3) и горизонтальных (4) связей, ригелей с деревянными настилами (5), регулируемых и нерегулируемых опор (6), элементов крепления к стене(см. виды анкеровки). 3.2. Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые устанавливаются на деревянные подкладки. 3.3. Рамы лесов имеют высоту 2,0 м. 3.4. Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются во втором ряду лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих. 3.5. Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой горизонтальными и диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (см. схему сборки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей. 3.6. Ригеля устанавливаются в первом и втором ряду лесов в каждом пролёте по два (со стороны улицы и стороны здания). 3.7. Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами двух типов: из стальной полосы и трубчатыми с крюком и хомутом (см. виды анкерных кронштейнов). Один конец крепится к стене с помощью элементов анкеровки, смонтированных в фасаде ремонтируемого здания, другой – к стойке рам. 3.8. Элементы анкеровки выполнены двух видов: пробки и крюки с втулками (см. элементы анкеровки).

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						53

Вид анкерного крепления определяется требованиями заказчика. 3.9. Количество башмаков и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика. 3.10. На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные связи ограждений. В местах подъема рабочих на рабочий ярус связи ограждений устанавливаются в пролетах, где не предусмотрены диагональные стяжки. 3.11. Для защиты от атмосферных (электрических разрядов) леса оборудуются молниеприемником, заземлением.

4. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ

4.1. Демонтаж и монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен: а) изучить конструкцию лесов; б) составить схему установки лесов для конкретного объекта; в) составить перечень необходимых элементов; г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов.

4.2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене. 4.3 Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях. 4.4 Подъем и спуск элементов лесов должен производиться подъемниками или другими подъемными механизмами. 4.5 Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов, согласно схеме монтажа:


1 этап: На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № д/фл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	68-21/23-ПОР	Лист
						54



2 этап: В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг 3 метра установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей.



3 этап: Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке. Для монтажа нужно использовать ригели, на которые укладываются деревянные настилы:


Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дц/л.
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

68-21/23-ПОР

Лист

55



4 этап: Для подъёма и спуска людей леса оборудованы наклонными лестницами (7), которые устанавливаются в местах, отведённых для люков (смотри общий вид лесов).

5 этап: Крепление лесов к стене осуществить пробками или крюками с втулками через кронштейны или хомуты, закреплённые к стойкам рам лесов, (см. элементы анкерки), через 4м в шахматном порядке (см. схему крепления лесов к стене).

6 этап: Повторяя этапы 3,4,5 набрать необходимую высоту лесов. Ограждения, промежуточные элементы и диагонали должны быть установлены согласно общей схемы сборки лесов.

7 этап: На рабочем и предохранительном ярусах лесов установить торцевые и продольные связи ограждений. В местах подъёма рабочих на рабочий ярус, где не установлены диагональные стяжки, установить продольные связи ограждений. Зафиксировать две смежные рамы по вертикали болтом М8х55 или штырем (по желанию заказчика).* Верхний ярус можно монтировать из стоек и рам ограждения высотой 1,45 метра.

Подпись и дата

Инв. № д/ф.л.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


68-21/23-ПОР

Лист

56

* - изготовителем не комплектуется

4.6. Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.



4.7. Укладку настилов и установку связей ограждений следует производить одновременно. 4.8. Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов. 4.9. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность работ. 4.10. Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса, в последовательности, обратной последовательности монтажа. 4.11. Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартный изделия складывать в ящики.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № д/фл.
Подпись и дата	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------


68-21/23-ПОР

Лист

57

Схема крепления лесов к стене


(X - место крепления)



Инв. № подл.	Подпись и дата																			
Инв. № дцфл.																				
Взам. инв. №																				
Инв. № подл.	Подпись и дата																			
Инв. № подл.																				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата																Лист
																			58	

68-21/23-ПОР


Общий вид лесов




- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Рама с лестницей | 5. Ригель с деревянным настилом |
| 2. Рама без лестницы | 6. Опора |
| 3. Диагональная связь | 7. Лестница |
| 4. Горизонтальная связь | 8. Боковая рама ограждения |

Элементы анкеровки

с крюком и втулкой



с пробкой



5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ

5.1. Металлические строительные приставные рамные леса допускаются к эксплуатации только после окончания их монтажа, но не ранее. Сдают их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности. 5.2. При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются: - соответствие собран-

Подпись и дата

Инв. № д/ф.л.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

68-21/23-ПОР

Лист

59

ного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов; - правильность и надежность лесов на основании; - правильность и надежность крепления лесов к стене; - наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах; - правильность установки молниеприемника и заземления лесов; - обеспечение отвода воды от лесов. Особое внимание обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене. 5.3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами. 5.4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком. 5.5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать допустимых пределов. В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок: - прочность лесов должна быть проверена расчетом; - провести испытания лесов нагрузкой, на 25% превышающей указанную; - составить акт о проведении испытаний. 5.6. При подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила: - во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза; - на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий подачу грузов подачей сигналов крановщику. 5.7. При подаче материалов на леса стационарным подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается. 6.2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность. 6.2. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам, с внутренней стороны секций. 6.3. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок. 6.4. Подача на леса груза, превы-

Инв. № подл.	Подпись и дата					68-21/23-ПОР	Лист
	Инв. № д/ф.л.						60
	Взам. инв. №						
	Подпись и дата						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

шающего допустимый проектом, запрещена. 6.5. Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств. 6.6. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба. 6.7. Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен. 6.8. Кроме требований и мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП 111 -4-80 «Техника безопасности в строительстве». 6.9. Кроме требований и мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП 111 -4-80 «Техника безопасности в строительстве».

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование лесов может производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов. 7.2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортированы по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики. 7.3. Не допускается сбрасывать элемент лесов с транспортных средств при разгрузке. 7.4. Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОД 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69. 7.5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены на подкладки, исключаящие соприкосновение их с грунтом. 7.6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий при длительном хранении ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой. 7.7. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

Инв. № подл.	Подпись и дата					68-21/23-ПОР	Лист
	Инв. № д/дл.						61
	Взам. инв. №						
	Подпись и дата						
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

